Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Vipuvoimaa EU:lta 2007–2013

Jäppilän Seudun Vesiosuuskunta

Vesihuollon 2 ja 3 vaiheen rakentaminen

Taustaa

Keväällä alkanut rakentaminen on edennyt puoleen väliin Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n urakoimana. Rakentaminen jakautuu kahdelle hankkeelle, joista 2. vaihe on EU-rahoitteinen ja 3.vaihe kansallisella rahoituksella toteutettava. Molemmat hankkeet toteutetaan samanaikaisesti.

Tilanne

Suunnitelluista alueista Joroisten Maaveden alue on rakennettu ja Pieksämäen Maaveden Peiposjärven alue tulee pääosin rakennettua tammikuun loppuun mennessä. Talven aikana rakennetaan Siikamäen aseman seutu, jossa kiinteistöpumppaamoiden asennus alkanee joulukuun aikana. Samoin käynnistynee Peiposjärventien varteen tulevan linjan rakentaminen Asematien risteyksestä Pieksämäen suuntaan.
Vt 23:n pohjoispuoli Rummukantien, Siikamäen kylän ja Villelän suuntaan alkanee vuoden alkupuolella. Rummukkamäki-Loukee- linja olisi ohjelmassa kevättalven aikana. Loput alueet rakennettaisiin sitten kesän aikana.
Rakentamista pyritään ohjaamaan siten, että päärunkolinjaan tulevat liitokset olisi tehty ennen jätevesilinjan käyttöönottoa.
Puhdasvesi-linja on käytettävissä kun kiinteistölinja rakennettu ja kiinteistö on omistajan toimesta kytketty asianmukaisesti verkkoon jos liittyjä haluaa puhtaan veden käyttöön esim. vesipulan tms. johdosta.
Linjaraivaukset jatkuvat joulukuun aikana Tuuriseläntien varrella ja Rummukkamäen Loukeen suunta tullee raivatuksi tammikuun loppuun mennessä. Rakentamisen aikana on tehty ja joudutaan tekemään pieniä linjaustarkistuksia joista neuvotellaan ja sovitaan maanomistajan/liittyjän kanssa. Ennen kiinteistöpumppaamon asennusta tehdään kiinteistökatselmus kiinteistönomistajan, valvojan, työnjohdon ja vesiosuuskunnan toimesta.

Verkoston käyttöönotto

Verkoston käyttöönotto tapahtunee vaiheittain kesän 2011 aikana. Hankkeen tulisi olla valmis lokakuun loppuun 2011. Kiinteistön kytkemistä varten osuuskunta hankkii keskitetysti vesimittarit ja paineenalennusventtiilit liittymis- kytkentä- ja käyttöohjeineen, jotka ovat noudettavissa myöhemmin ilmoitettavasta paikasta.

Verkostoon liittyminen

Vesi ja jätevesiverkostoon liittyminen on mahdollista rakentamisen aikana. Lisätietoja tj. Martti Kääriäinen puh. 050 436 1380, Seppo Intke puh. 040 526 4951.